



SIGMA
CONTRÔLE
CONTROLE TECHNIQUE
INSPECTION ET EXPERTISE

RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION

Affaire : EXTENSION DES ECOLES PRIMAIRES 2021 : ECOLE PRIMAIRE MANAR 1		Date : 06/12/2023	Code : C21023-7	Lot : ST
Maitre d'ouvrage	Architecte	Bureau d'études	Entreprise	
CRE TUNIS 2			POLYTEC CONSTRUCTION	

Objet de la visite ou de la réunion :

Examen de ferrailage : Mur de soutènement

1. Le ferrailage et le coffrage de la semelle filante sous mur sont réceptionné par l'ingénieur conseil.
2. Le ferrailage du voile est conforme aux plans approuvé selon la 2ème variante reste à :
 - Compléter les armatures en chapeaux, forme en « U » au niveau supérieur.
 - Prévoir la pose des barbacanes en liaison avec les anciens et assurer l'étanchéité ; cette liaison pour éviter l'infiltration des eaux entre les deux murs.
 - Assurer la vibration du béton lors du coulage.
 - Respecter la hauteur de chute du béton pour éviter les ségrégations après décoffrage.
 - Assurer le blindage du coffrage.

**Inspecteur Sigma Contrôle
Mr. Tarek Sghaier**



Siège social: 08 Rue de Libye Immeuble Mariem. 1^{er} étage-App N°1. Bardo 2000.

Tél: (+216) 31 404 501 – **Fax:** (+216) 32 404 501 – **GSM:** (+216) 98 609 304.

– E-mail: sigmainfo22@gmail.com