

RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION

Affaire:		Date:	Code:	Lot:
CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT D'HUILES D'OLIVES ZONE INDUSTRIEL D'ENFIDHA SOUSSE		01/05/2021	C21001	ST
Maitre d'ouvrage	Architecte	Bureau d'études	Entreprise	
		Mr. HAFEDH SASSI		
CENTOLIA		Mr. AKREM ABED	ICD	
SENTOLIA		RABO	ISB	

Objet de la visite ou de la réunion :

Examen de ferraillage de la semelle filante côté droite environ 90ml

- 1. Compléter le ferraillage de la semelle côté derrière.
- 2. Prévoir les barres d'ancrage entre gros béton et semelles : 4T10/m² avant coulage du béton armé de la semelle.
- 3. Fournir les résultats d'écrasement des ouvrages en béton pour examen et avis.
- 4. Fournir les résultats de compactage de plateforme, et nous convoqués pour réception par couche ou fournir l'avis de l'ingénieur conseil.
- 5. Le coulage du béton armé fera l'objection d'une levée des réserves par l'ingénieur conseil ou le pilote de chantier.

